

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre			1° trimestre			
					dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	
1	<b>ATTIVITA' PRELIMINARI</b>	<b>278 g</b>	<b>lun 03/01/05</b>	<b>mar 31/01/06</b>																
2	Studio e definizione progetto e materiali per fabbricazione	12 s	lun 03/01/05	ven 25/03/05																
3	Emissione disegni di dettaglio per acquisto materiali	12 s	lun 28/02/05	ven 20/05/05																
4	Emissione richieste d'acquisto materiali	8 s	lun 23/05/05	ven 15/07/05																
5	Acquisto materiali	8 s	lun 18/07/05	ven 09/09/05																
6	Arrivo materiali	6 s	lun 22/08/05	ven 30/09/05																
7																				
8	<b>FABBRICAZIONE COLD VESSEL</b>	<b>67 g</b>	<b>lun 29/08/05</b>	<b>mer 30/11/05</b>																
9	Taglio plasma materiali	2 s	lun 29/08/05	ven 09/09/05																
10	Fabbricazione flange e coperchi laterali	2 s	lun 12/09/05	ven 23/09/05																
11	Lavorazione meccanica coperchi	1 s	lun 26/09/05	ven 30/09/05																
12	Calandratura pareti interna ed esterna	1 s	lun 26/09/05	ven 30/09/05																
13	Assiemaggio della camera	1 s	lun 03/10/05	ven 07/10/05																
14	Saldatura della camera	1 s	lun 10/10/05	ven 14/10/05																
15	Lavorazione meccanica della camera (escluso aperture)	1 s	lun 17/10/05	ven 21/10/05																
16	Pulizia e sgrassaggio	3 g	lun 24/10/05	mer 26/10/05																
17	Preparazione e montaggio apparecchiature per test elio	2 g	gio 27/10/05	ven 28/10/05																
18	Esecuzione pre- test all'elio (camera in vuoto)	3 g	lun 31/10/05	gio 03/11/05																
19	Esecuzione aperture per finestra e connessioni	3 g	ven 04/11/05	mar 08/11/05																
20	Pulizia e sgrassaggio	1 g	mer 09/11/05	mer 09/11/05																
21	Montaggio e saldatura connessioni che non interferiscono con il montaggio	1 s	gio 10/11/05	mer 16/11/05																
22	Montaggio e saldatura finestra	3 g	gio 17/11/05	lun 21/11/05																
23	Fabbricazione e montaggio serpentina su Cold vessel	3 g	mar 22/11/05	gio 24/11/05																
24	Pulizia	1 g	ven 25/11/05	ven 25/11/05																
25	Installazione isolamento	2 g	lun 28/11/05	mar 29/11/05																
26	Protezione con nylon	1 g	mer 30/11/05	mer 30/11/05																
27																				
28	<b>FABBRICAZIONE HOT VESSEL</b>	<b>66 g</b>	<b>lun 12/09/05</b>	<b>mer 14/12/05</b>																
29	Taglio plasma materiali	2 s	lun 12/09/05	ven 23/09/05																
30	Fabbricazione flange e coperchi laterali	2 s	lun 26/09/05	ven 07/10/05																
31	Lavorazione meccanica coperchi	1 s	lun 10/10/05	ven 14/10/05																
32	Calandratura pareti interna ed esterna	1 s	lun 17/10/05	ven 21/10/05																
33	Assiemaggio della camera	1 s	lun 24/10/05	ven 28/10/05																
34	Saldatura della camera	1 s	lun 31/10/05	lun 07/11/05																
35	Lavorazione meccanica della camera (escluso aperture)	1 s	mar 08/11/05	lun 14/11/05																
36	Pulizia e sgrassaggio	3 g	mar 15/11/05	gio 17/11/05																
37	Preparazione e montaggio apparecchiature per test elio	2 g	ven 18/11/05	lun 21/11/05																

Progetto: M.P. 14166 Rev.2  
Data: mer 21/09/05

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine esterno			

