


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre			1° trimestre			2° trimestre		
					dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag
1	ATTIVITA' PRELIMINARI	341 g	lun 03/01/05	gio 04/05/06																		
6	Arrivo materiali	12 s	lun 19/09/05	mar 13/12/05																		
8	FABBRICAZIONE COLD VESSEL	105 g	lun 26/09/05	mer 01/03/06																		
10	Fabbricazione flange e coperchi laterali	2 s	ven 25/11/05	ven 09/12/05																		
11	Lavorazione meccanica coperchi	1 s	lun 12/12/05	ven 16/12/05																		
12	Calandratura pareti interna ed esterna	1 s	lun 12/12/05	ven 16/12/05																		
13	Assiemaggio della camera	1 s	lun 19/12/05	ven 23/12/05																		
14	Saldatura della camera	2 s	lun 02/01/06	lun 16/01/06																		
15	Lavorazione meccanica della camera (escluso aperture)	1 s	mar 17/01/06	lun 23/01/06																		
16	Pulizia e sgrassaggio	3 g	mar 24/01/06	gio 26/01/06																		
17	Preparazione e montaggio apparecchiature per test elio	2 g	ven 27/01/06	lun 30/01/06																		
18	Esecuzione pre- test all'elio (camera in vuoto)	3 g	mar 31/01/06	gio 02/02/06																		
19	Esecuzione aperture per finestra e connessioni	3 g	ven 03/02/06	mar 07/02/06																		
20	Pulizia e sgrassaggio	1 g	mer 08/02/06	mer 08/02/06																		
21	Montaggio e saldatura connessioni che non interferiscono con il montaggio	1 s	gio 09/02/06	mer 15/02/06																		
22	Montaggio e saldatura finestra	3 g	gio 16/02/06	lun 20/02/06																		
23	Fabbricazione e montaggio serpentina su Cold vessel	3 g	mar 21/02/06	gio 23/02/06																		
24	Pulizia	1 g	ven 24/02/06	ven 24/02/06																		
25	Installazione isolamento	2 g	lun 27/02/06	mar 28/02/06																		
26	Protezione con nylon	1 g	mer 01/03/06	mer 01/03/06																		
28	FABBRICAZIONE HOT VESSEL	105 g	lun 10/10/05	mer 15/03/06																		
30	Fabbricazione flange e coperchi laterali	2 s	mer 07/12/05	mer 21/12/05																		
31	Lavorazione meccanica coperchi	1 s	gio 22/12/05	mer 04/01/06																		
32	Calandratura pareti interna ed esterna	1 s	gio 05/01/06	gio 12/01/06																		
33	Assiemaggio della camera	1 s	ven 13/01/06	gio 19/01/06																		
34	Saldatura della camera	2 s	ven 20/01/06	gio 02/02/06																		
35	Lavorazione meccanica della camera (escluso aperture)	1 s	ven 03/02/06	gio 09/02/06																		
36	Pulizia e sgrassaggio	3 g	ven 10/02/06	mar 14/02/06																		
37	Preparazione e montaggio apparecchiature per test elio	2 g	mer 15/02/06	gio 16/02/06																		
38	Esecuzione pre- test all'elio (camera in vuoto)	3 g	ven 17/02/06	mar 21/02/06																		
39	Esecuzione aperture per finestra e connessioni	3 g	mer 22/02/06	ven 24/02/06																		
40	Pulizia e sgrassaggio	2 g	lun 27/02/06	mar 28/02/06																		

Progetto: M.P. 14166 Rev.3
 Data: ven 02/12/05

Attività		Cardine		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre			1° trimestre			2° trimestre		
					dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag
41	Montaggio e saldatura connessioni che non interferiscono con il montaggio	1 s	mer 01/03/06	mar 07/03/06																		
42	Montaggio e saldatura finestra	1 s	mer 08/03/06	mar 14/03/06																		
43	Protezione con nylon	1 g	mer 15/03/06	mer 15/03/06																		
45	FABBRICAZIONE FINESTRE	88 g	lun 02/01/06	gio 04/05/06																		
46	Arrivo materiali X.N.26 TW (SP. 0.4- 1 mm)	0 g	lun 02/01/06	lun 02/01/06																		
47	Verifica materiali	1 g	lun 02/01/06	lun 02/01/06																		
48	Calandratura fogli lamiera Sp 0.4 e cornic rinforzo 1 mm	1 s	mar 03/01/06	mar 10/01/06																		
49	Costruzione telaio per supporto finestre (AISI 310)	1 s	mar 03/01/06	mar 10/01/06																		
50	Montaggio e saldatura finestre su telaio	1 s	mer 11/01/06	mar 17/01/06																		
51	Costruzione dima per trattamento	1 s	mer 11/01/06	mar 17/01/06																		
52	Trattamento di invecchiamento	2 s	mer 18/01/06	mar 31/01/06																		
53	Costruzione attrezzatura per prova pressione	1 s	mer 01/02/06	mar 07/02/06																		
54	Test in pressione e prova di tenuta elio	3 g	mer 08/02/06	ven 10/02/06																		
55	Smontaggio finestra dalla dima	2 g	lun 13/02/06	mar 14/02/06																		
56	Adattamento telaietto per dimensioni apertura su camere	2 g	mer 15/02/06	gio 16/02/06																		
57	Pulizia e protezione con Nylon	1 g	ven 17/02/06	ven 17/02/06																		
59	ATTIVITA' FINALI	36 g	gio 16/03/06	gio 04/05/06																		
60	Preparazione materiali	2 g	gio 16/03/06	ven 17/03/06																		
61	Montaggio pannello Honeycomb/fibra carbonio	2 g	lun 20/03/06	mar 21/03/06																		
62	Smontaggio flange laterali	2 g	mer 22/03/06	gio 23/03/06																		
63	Integrazione camere	1 s	ven 24/03/06	gio 30/03/06																		
64	Allineamento e fissaggio camere su supporti	2 g	ven 31/03/06	lun 03/04/06																		
65	Montaggio e saldatura connessioni e soffiotti	1 s	mar 04/04/06	lun 10/04/06																		
66	Assiemaggio e chiusura criostato con flange laterali	2 g	mar 11/04/06	mer 12/04/06																		
67	Preparazione per test finali	2 g	gio 13/04/06	ven 14/04/06																		
68	Prova in pressione Cold Vessel	2 g	lun 17/04/06	mar 18/04/06																		
69	Test all'elio a caldo camera fredda e calda	3 g	mer 19/04/06	ven 21/04/06																		
70	Test criogenico	1 s	lun 24/04/06	ven 28/04/06																		
71	Test elio finale della camera fredda	2 g	lun 01/05/06	mar 02/05/06																		
72	Ispezione finale	1 g	mer 03/05/06	mer 03/05/06																		
73	Preparazione per imballo e spedizione	1 g	gio 04/05/06	gio 04/05/06																		



Progetto: M.P. 14166 Rev.3
 Data: ven 02/12/05

Attività		Cardine		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	